

Beste bewoners,

In deze mail informeren wij jullie over werkzaamheden in uitvoeringsvakken G en H. U ontvangt deze mail omdat u zich daarvoor heeft opgegeven. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Start werkzaamheden uitvoeringsvak I*

Begin april starten we met het eerste deel van de buitendijkse werkzaamheden in uitvoeringsvak I. We werken tussen de Bol en ter hoogte van Waalbandijk 48. We gaan hier graven en inkassingen in de dijk maken. Inkassingen zijn een soort trappen die we in de dijk maken. Tegen die inkassingen brengen we grond aan. Door de onderliggende stevige 'traptreden' blijft de aangebrachte grond goed op zijn plaats. Ook gaan we in de kruin van de dijk gaan we kabels en leidingen verleggen.

Daarna gaan we verder met voorbereidend grondwerk voor de damwandstelling. We verwachten eind augustus te beginnen met aanbrengen van damwanden in dit uitvoeringsvak.

Start damwand werkzaamheden uitvoeringsvak H

Vorige week hebben we damwanden aangevoerd in uitvoeringsvak H. Deze hebben we naar een opslagterrein gebracht. We zijn bezig met het voorbereidende grondwerk voor de damwandstelling. Zo graven we de damwandsleuf en maken we een opstelplaats voor de damwandstelling. Volgende week dinsdag beginnen we met het opbouwen van de stelling en daarna starten we met het aanbrengen van damwanden. We beginnen met het aanbrengen van damwanden ter hoogte van Waalbandijk 6 en werken in de richting van het Veerhuis (Varik).

Hervatten werkzaamheden buitendijks in uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G gaan we verder met onze werkzaamheden buitendijks. We gaan hier grond afgraven en daarna aanvullen met klei. We werken vanaf de Griendesteeg in de richting van Zennewijnen. Om veilig te kunnen werken, sluiten we het fietspad naast de Waalbandijk af. Op het plaatje in de mail kunt u zien waar de afsluiting precies is (rode lijn). We hebben een omleidingsroute voor wandelaars gemaakt. Via deze route kunnen wandelaars de uiterwaarden in (gele lijn).

